



Kære Træhus interesseret

På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning.

Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart hvad der er med i priserne.

Men selvom vi gør os megen umage for at gøre det overskueligt, kan det være ret svært for en "udenforstående" at gennemskue priser, leverancer mm. Så hvis der er noget i ikke forstår, så spørg endelig, så i får et solidt grundlag til at tage den rigtige beslutning.

Vores medarbejdere står klar til at hjælpe jer videre i projektet; vi tilbyder også arkitekt hjælp, 2D og 3D tegninger, tegninger til kommunen og meget andet.

Venlig Hilsen

Alliance Træhuse og Boliger

Alliance.huse@gmail.com



Træhuset Thorning

Hustype

1 plan træhus

Tilpasninger;

0

m

Kvist i råhus

Beboet areal i alt;

152 m²

7

m

Karnap i råhus

0

m

Vinkel i råhus

0

m²

Loft til kip.

0

m²

Sænket loft

0

m²

Overdækning

0

m²

Skur, m. fast gulv

0

m²

Carport, integreret, åben

0

m²

Carport fritstående, åben.

0

m²

Træaltan m. rækværk

Priser, Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Selvbyg; vi leverer et byggesæt til råhuset, og i sætter det selv op og laver huset færdigt indvendigt.

Pkt b) i budgetet; **421.375** i Sparer 617.083 Plus moms, i forhold til at købe huset nøglefærdigt.

Medbyg; Vi sætter et råhus op og laver det fuldstændigt færdigt udvendigt, i laver det selv færdigt indvendigt.

Pkt b)+c) i budgetet; **590.438** i Sparer 448.020 Plus moms, i forhold til at købe huset nøglefærdigt.

Nøglefærdigt; Huset er lige til at flytte ind i, i skal ikke lave noget på huset.

Hele budgetet incl; **1.768.637**



Individuelt budget med leveringsomfang og priser Incl. Moms.

Leveres af
sælger

| | | |
|---|---|---------|
| - | a) Fundament og indvendig kloak. | 212.063 |
| | Nødvendige rand- og punktfundamenter, kloak og brugsvand indenfor fundamentet. | |
| - | b) Byggesæt til råhus | 421.375 |
| | Ydervægge med udvendig beklædning, grundbehandlet, vindgibs, 45*195 mm stolpeskellet. Skillevægge som stolpeskellet. Yderdøre og vinduer i god kvalitet, Kpc, Rationel el. lign, super low energi 1,1 Tagkonstruktion til og med diffusions åbent undertag i banevare, hvidmalede brædder til udhæng. Note; Huse med Danflock tegl leveres uden undertag. | |
| - | c) Opsætning af Råhus | 169.063 |
| | Vi leverer materialer til færdiggørelse af taget; beton tagsten, T1 lægter, Galv. tagrender mm. Vi sætter råhuset op på dit fundament. Færdigmonterer ydervægge, vinduer, døre, tagsten, vindskeder, tagrender, udhæng osv. incl. Kran, stillads, mandskabsvogn mm. Noter; Udvendigt fra bliver alt lavet fuldstændigt færdigt. I kan vælge udseende på huset, med flere typer vinduer, vindskeder, tagrender og tegl mm.. I er ikke bundet af faste modeller, typer, husbredder, væg placering etc; Vi tilpasser huset til jeres ønsker, ikke omvendt. Der er mulighed for at vælge flere ekstra "pakker", hvis I ønsker huset mere færdigt før levering. | |



| | | |
|---|---|---------|
| - | d) Autoriserede håndværkere; | 181.513 |
| | Alle materialer og arbejds løn til El. | 67.050 |
| | Alle materialer og arbejds løn til vvs. | 114.463 |
| | Note; indeholder entrepriser der ifølge dansk lovgivning skal foretages af autoriserede håndværkere. | |
| - | e) Materialer til indvendig færdiggørelse af råhuset mht. tømrer arbejde. | 127.604 |
| | Ydervægge; 195 mm isolering k 37, 0,2mm dampspærre, 45*58 mm påforing med isolering | 10.450 |
| | 13 mm skruefast fibergibs, 15 mm i vådrum. | 8.170 |
| | Indvendige vægge; isolering k37, 13/15 mm skruefast fibergibs. | 9.785 |
| | Profilbrædder; 19*125mm endenoted kl B, Ludbehandlet. | 14.440 |
| | Indvendig døre; Formpressede glatte døre eller massive fyldningsdøre.ex. Greb. | 14.060 |
| | Trægulve; 14mm trægulve, ask el fyr, flydende behandlet med lak, olie eller lud. | 32.870 |
| | Lister mm; Karm i ubehandlet fyr til alle indv, døre vindues plader i 28 mm ubehandlet fyr. | 8.550 |
| | Indfatninger, fodlister, skyggelister i ubehandlet fyr. | 2.442 |
| | Flade lofter; 400mm isolering k37, 0,2mm dampspærre,2mm tråd, 25*50mm krydsforskalin | 23.560 |
| | isoleret loftrappe | 3.278 |



| | | |
|---|---|---------|
| - | f) Andre Materialer mm.; | 209.000 |
| | Materialer til ventilation. | 48.260 |
| | Materialer til maling og spartling inde og ude. | 20.710 |
| | Materialer til klinke gulve. | 18.905 |
| | Køkken og bryggerselementer, HTH | 64.790 |
| | Hvidevarer, Bosch | 37.620 |
| | Toileter, håndvaske; ifø, armaturer; Groehe | 18.715 |
| - | g) Håndværkers arbejds løn for at lave et råhus helt færdigt. | 448.020 |
| | Den arbejds løn en håndværker skal have for at færdiggøre et råhus opsat af sælger. | 448.020 |
| | Noter; Det vil sige; håndværkers arbejds løn for at montere punkt e og f. | |
| | Det er samtidig de penge en medbygger typisk kan spare ved at lave arbejdet selv. | |



| | |
|-----------------------------------|---|
| h) Diverse tilpasninger og noter. | 0 |
| Pris i alt, leveret af Sælger; | 0 |

Noter

Alle priser er Incl. Moms, og ex transport der er afhængig af landsdel (typisk 15.000).
Alle priser er ex. Tegninger, projektering og byggeansøgning. (typisk fra 10.000 til 30.000.)
Priser er ex. alle omkostninger til grund; evt. byggemodning, udv kloak, landmåler, geoteknisk rapport mm.
Nøglefærdige projekter tilbydes pt kun på sjælland.



Kvalitet og Tryghed.

Vi bruger kun Håndværksmestre der er medlem af dansk byggeri og BYG-Garanti, derfor kan vi tilbyde det bedste håndværk, og den største tryghed for dig som kunde, Incl den udvidede 5 års garanti fra byggegaranti fonden.

Interesseret i hvornår vi kan levere huset?

vi kan normalt levere på 8-10 uger, og Opsættelse af et råhus tager få uger.
Alligevel er det et god ide at være i god tid da kommunen også skal have tid til projektet.
Når vi har fået tegningen, kan vi normalt også fortælle hvornår vi kan levere huset.

Arkitekt hjælp?

Vi kan tilbyde hjælp til at få tegningerne rettet til, så indretningen bliver praktisk og opfylder gældende love og bestemmelser.

Byggeansøgning, ingeniør beregninger og Varmetab beregninger mm?

Der er manges tekniske ting forbundet med at bygge et hus, som alm. mennesker ikke har mange chancer for at sætte sig ind i,
Men som skal være i orden for at huset bliver godkendt og er lovligt.
Vi kan tilbyde at tager os af alt det tekniske, så i kan koncentrere jer om at huset bliver som i ønsker det.

Venlig hilsen